

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202543689	3816	2025004	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 3816	TEPEOJUMA	\$ 2,933,262.56	\$ 2,933,262.56	\$ 2,933,262.56	\$ 2,933,262.56	\$ 2,933,262.56	\$ 2,933,262.56	\$ 2,933,262.56	100%	100%	120	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582042	116077	2028018	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOYATLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA - 116077	XOYATLA	\$ 694,551.13	\$ 694,551.13										NO CONTRATADO
PUE250302582044	111160	2025019	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 111160	TEPEOJUMA	\$ 60,012.31	\$ 60,012.31										NO CONTRATADO
PUE250302582048	115652	2025023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, TEPEOJUMA, PUE. - 115652	TEPEOJUMA	\$ 150,087.46	\$ 150,087.46									ML	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582049	115685	2025017	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONTINUACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DEL ASTILLERO. - 115685	SAN FRANCISCO EL ASTILLERO	\$ 110,954.94	\$ 110,954.94	\$ 110,954.94	\$ 110,954.94	\$ 110,954.94	\$ 110,954.94	\$ 110,954.94	100%	100%	56	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582051	114310	2025015	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RODEO-VALLARTA, ACCESO PRINCIPAL, EN EL RANCHO EL RODEO, TEPEOJUMA, PUEBLA. - 114310	RANCHO EL RODEO	\$ 456,982.57	\$ 456,982.57										NO CONTRATADO
PUE250302582053	111374	2025020	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOYATLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 111374	XOYATLA	\$ 345,684.64	\$ 345,684.64										NO CONTRATADO
PUE250302582055	88422	2025016	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN (ENTRE CALLE FERROCARRILES Y GUILLERMO PRIETO, COL. INDEPENDENCIA, TEPEOJUMA, PUEBLA. - 88422	TEPEOJUMA	\$ 178,135.23	\$ 178,135.23	\$ 178,135.23	\$ 178,135.23	\$ 178,135.23	\$ 178,135.23	\$ 178,135.23	100%	100%	35	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA

PUE250202540991	43478	2025007	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA - 43478	TEPEOJUMA	\$ 866,319.99	\$ 866,319.99	\$ 866,319.99	\$ 866,319.99	\$ 866,319.99	\$ 866,319.99	\$ 866,319.99	100%	100%	658.11	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250202532544	49220	2025006	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CONTINUACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUE. - 49220	TEYUCA	\$ 787,586.58	\$ 787,586.58	\$ 787,586.58	\$ 787,586.58	\$ 787,586.58	\$ 787,586.58	\$ 787,586.58	100%	100%	561.57	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582041	115859	2025022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TIPO D QUE VIA DE SAN FRANCISCO EL ASTILLERO A LA LOCALIDAD DE XOYATLA Y CAMINOS COMUNALES. - 115859	XOYATLA	\$ 1,818,534.68	\$ 1,818,534.68	\$ 1,818,534.68	\$ 1,818,534.68	\$ 1,818,534.68	\$ 1,818,534.68	\$ 1,818,534.68	100%	100%	9885	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582043	69962	2025009	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CARRETERA FEDERAL A IZÚCAR DE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 69962	EL PEDREGAL	\$ 1,071,311.97	\$ 1,071,311.97	\$ 1,071,311.97	\$ 1,071,311.97	\$ 1,071,311.97	\$ 1,071,311.97	\$ 1,071,311.97	100%	100%	891.11	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582045	79169	2025010	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EN COLONIA INDEPENDENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUE. - 79169	TEPEOJUMA	\$ 1,090,942.39	\$ 1,090,942.39	\$ 1,090,942.39	\$ 1,090,942.39	\$ 1,090,942.39	\$ 1,090,942.39	\$ 1,090,942.39	100%	100%	868.81	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582046	110723	2025013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONTINUACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL ASTILLERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUE. - 110723	SAN FRANCISCO EL ASTILLERO	\$ 1,158,569.98	\$ 1,158,569.98	\$ 1,158,569.98	\$ 1,158,569.98	\$ 1,158,569.98	\$ 699,134.98	\$ 699,134.98	60%	60%	702.0896	M2	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE250302582047	88259	2025012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE TERUEL, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 88259	TEPEOJUMA	\$ 879,083.91	\$ 879,083.91	\$ 879,083.91	\$ 879,083.91	\$ 879,083.91	\$ 879,083.91	\$ 879,083.91	100%	100%	586.52	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582050	72415	2025008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 72415	EL PARAÍSO	\$ 1,186,227.41	\$ 1,186,227.41	\$ 1,186,227.41	\$ 1,186,227.41	\$ 1,186,227.41	\$ 1,186,227.41	\$ 1,186,227.41	100%	100%	544.68	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302582052	111033	2025014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y KM 0+220.00 EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 111033	LA MAGDALENA	\$ 1,499,643.55	\$ 1,499,643.55	\$ 1,499,643.55	\$ 1,499,643.55	\$ 1,499,643.55	\$ 897,141.38	\$ 897,141.38	60%	60%	691.2	M2	LA OBRA ESTA EN PROCESO

PUE250302582054	110921	2025011	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ALLENDE, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUE. - 110921	TEYUCA	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	\$ 475,037.43	100%	100%	330.62	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE250302595744	4793	2025002	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA (3% DE GASTOS INDIRECTOS 2025) - 4793	TEPEOJUMA	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	\$ 506,104.77	100%	100%	6	PROYECTO	LA OBRA ESTA TERMINADA
			\$ 16,870,159.00		\$ 16,269,033.50	\$ 16,269,033.50						\$ 13,499,778.22					

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDA DO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202546392		2025001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA, PRIMERA ETAPA.	TEPEOJUMA	\$ 140,190.48	\$ 140,190.48	\$ 140,190.48	\$ 140,190.48	\$ 140,190.48	\$ 140,190.48	\$ 140,190.48	100%	100%	65	LUMINARIA	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202546393		2025003	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA Y DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, SEGUNDA ETAPA.	TEPEOJUMA	\$ 323,911.07	\$ 323,911.07	\$ 323,911.07	\$ 323,911.07	\$ 323,911.07	\$ 323,911.07	\$ 323,911.07	100%	100%	150	LUMINARIA	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250202546394		2025005	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEÓN (TRAMO TEPEOJUMA - IZÚCAR DE MATAMOROS DE KM 46+400 A 47+500, 49+300 A 49+800, 50+300 A 51+015, 53+500 A 53+800), MUNICIPIO DE TEPEOJUMA.	TEPEOJUMA	\$ 1,286,968.60	\$ 1,286,968.60	\$ 1,286,968.60	\$ 1,286,968.60	\$ 1,286,968.60	\$ 1,286,968.60	\$ 1,286,968.60	100%	100%	67	POSTE	LA OBRA ESTA TERMIANDA
					\$ 1,751,070.15						\$ 1,751,070.15					