

Oficio No. SRFT/MTP/2DO.TRIM-2026

Asunto: Solicitud de validación del Segundo Trimestre 2026 del SRFT.

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2026**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 15 de julio de 2026.





C. PROF. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA




MUNICIPIO DE TEPEOJUMA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202640533	143009	2026005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO (ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DE LOS TRUENOS), TEPEOJUMA. - 143009	TEPEOJUMA	\$3,192,761.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	0	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
PUE260202640535	144297	2026004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TIPO D, QUE VA DE SAN AGUSTÍN LAS PETACAS A RANCHO SANTA MARÍA EL RODEO Y CAMINOS COMUNALES , EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA. - 144297	SAN AGUSTÍN LAS PETACAS	\$1,803,968.47	\$1,803,968.47	\$1,803,968.47	\$ 1,803,968.47	\$1,803,968.47	\$1,803,968.47	\$1,803,968.47	100%	100%	5100	ML	LA OBRA ESTA TERMIANDA Y EN OPERACIÓN
PUE260202640536	144494	2023003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE EL VIGILANTE SUR EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA - 144494	XOYATLA	\$1,517,994.85	\$1,517,994.85	\$1,517,994.85	\$ 1,517,994.85	\$1,517,994.85	\$1,517,994.85	\$1,517,994.85	100%	100%	1135.36	M2	LA OBRA ESTA TERMIANDA Y EN OPERACIÓN
PUE260202640538	6538	2026001	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA (3% DE GASTOS INDIRECTOS 2026) - 6538	TEPEOJUMA	\$ 507,148.73	\$ 507,148.73	\$ 507,148.73	\$ 507,148.73	\$ 507,148.73	\$ 507,148.73	\$ 507,148.73	100%	100%	6	PROYECTOS	LA OBRA ESTA TERMIANDA Y EN OPERACIÓN
PUE260202640534	143029	2026006	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS , CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA. - 143029	TEPEOJUMA	\$1,441,782.93	\$1,441,782.93	\$1,441,782.93	\$ 1,441,782.93	\$1,441,782.93	\$1,441,782.93	\$1,441,782.93	100%	100%	1072.48	ML	LA OBRA ESTA TERMIANDA Y EN OPERACIÓN
PUE260202640537	145766	2026007	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA. - 145766	TEPEOJUMA	\$1,628,421.24	\$1,639,117.36	\$1,639,117.36	\$ 1,639,117.36	\$1,639,117.36	\$1,639,117.36	\$1,639,117.36	100%	100%	514.29	ML	LA OBRA ESTA TERMIANDA Y EN OPERACIÓN
					\$3,070,204.17											
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/R ECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202647031		2026002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, TEPEOJUMA.	TEPEOJUMA	\$2,124,643.69	\$2,124,643.69	\$2,124,643.69	\$ 2,124,643.69	\$2,124,643.69	\$2,124,643.69	\$2,124,643.69	100%	100%	\$ 2,018.80	M2	LA OBRA ESTA TERMIANDA Y EN OPERACIÓN



Entidad	Municiplo	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	ReIntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudad (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	166	1	2026	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2DO TRIM 2026	1														
		2										2	613	3070204.17	3070204.17	3070204.17	3070204.17	3070204.17	3070204.17	3070204.17			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS , CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA. - 143029, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA. - 145766
		2										2	614	11485747	11485747	4761653.43	1517994.85	1517994.85	1517994.85	1517994.85			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE EL VIGILANTE SUR EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA - 144494
		2										2	615	1841858.14	1841858.14	1803968.47	1803968.47	1803968.47	1803968.47	1803968.47			REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TIPO D, QUE VA DE SAN AGUSTÍN LAS PETACAS A RANCHO SANTA MARÍA EL RODEO Y CAMINOS COMUNALES , EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA. - 144297
		2										1	332	507148.73	507148.73	507148.73	507148.73	507148.73	507148.73	507148.73			ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA (3% DE GASTOS INDIRECTOS 2026) - 6538
21	166	1	2026	2	33	I	5	FORTAMUN 2DO TRIM 2026	1														
		2										1	853	960000	960000	39981	39981	39981	39981	39981			PAGO DE DERECHOS A CONAGUA
		2										2	541	950000	950000	117000	0	0	0	0			ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA



2	2	614	2512344.2	2143787.99	2124643.69	2124643.69	2124643.69	2124643.69	2124643.69	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTACIÓN
2	1	311	3200000	3200000	1432701.99	1432701.99	1432701.99	1432701.99	1432701.99	ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA
2	1	317	720000	720000	317686.47	317686.47	317686.47	317686.47	317686.47	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
2	1	113	135200	135200	135200	135200	135200	135200	135200	SUELDOS A POLICIAS
2	2	271	795155.8	795155.8	100580.64	0	0	0	0	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO
2	1	358	0	227446.59	227446.59	227446.59	227446.59	227446.59	227446.59	APORTACION AL RELLENO SANITARIO
2	1	551	0	141109.62	141109.62	141109.62	141109.62	141109.62	141109.62	ADQUISICIÓN DE ARMANENTO Y CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

